




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Departamento de Operaciones

Calendario de Ejecucion acondicionamiento del parqueo anexo a oficinas Administrativas

Actividad	Tiempo	Agosto del 19 al 23					Agosto del 26 al 30					Septiembre del 2 al 6					Septiembre del 9 al 13					Septiembre del 16 al 20					Septiembre del 23 al 27				
		L	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V
Tala de Arboles	1 día	19																													
Corte de terreno	1 días		20																												
Limpieza	3 días			21	22	23																									
Bote Inicial	1 días						26																								
Demolicion del Tanque	4 días							27	28	29	30																				
Recogida escombros	5 días											2	3	4	5	6															
Relleno Compactado	5 días																9	10	11	12	13										
Relleno Grava	4 días																					16	17	18	19						
Pintura	3 días																										23			25	26
colocacion de porton	1 día																													26	27


 Ing. Jeffrey Melo
 Director Operacional

