

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

DIRECCION OPERACIONAL

CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION DE REDES JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA

Actividad	Tiempo	Enero del 4 al 9						Enero del 11 al 16						Enero del 18 al 23						Enero del 25 al 30						Febrero del 1 al 6						Febrero del 8 al 13						Febrero del 15 al 20					
		L	M	MI	J	V	s	L	M	MI	J	V	S	L	M	MI	J	V	S	L	M	MI	J	V	S	L	M	MI	J	V	S	L	M	M	J	V	S						
Excavacion	34 dias	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15					
Colchon de arena	14 días	Febrero del 15 al 20						Febrero del 22 al 27						Marzo del 1 al 6																													
		L	M	M	J	V	S	L	M	MI	J	V	s	L	M	MI	J	V	S																								
			16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	1	2	3	4																										
Inst. Tuberias Pvc	34 dias	Marzo del 8 al 13						Marzo del 15 al 20						Marzo 22 al 27						Marzo 29 al 3 de Abril						Abril del 5 al 10						Abril del 12 al 16											
		L	M	MI	J	V	S	L	M	MI	J	V	S	L	M	MI	J	V	S	L	M	MI	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V							
		8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	29	30	31	1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16							
Relleno Compactado	5 dias	Abril del 19 al 21																																									
		L	M	M	J	V																																					
		19	20	21	22	23																																					
Recogida escombros	3 dias	Abril del 26 al 30																																									
		L	M	M	J	V																																					
		26	27	28																																							


Ing. Jefry Melo
Director Operacional



==

==

