



Informe de seguimiento programas y proyectos

Trimestre Julio-Septiembre

Al presente, se impone enfrentar decididamente el segmento que se refiere al diseño, trazado e instalación de las líneas de distribución en el circuito hidráulico urbano de esta geografía romanense.

El presente Proyecto fue el único proyecto que se realizó en este trimestre correspondiente a los meses, Julio, Agosto y Septiembre y constituye el completo del programa de expansión de redes en esta zona, la cual estaba pautada en gestiones anteriores.

El tamaño del proyecto fue determinado básicamente por el costo y extensión del mismo, que consisten respectivamente en el monto total de implementar su ejecución y porcentaje de la población que cubrirá.

En lo referente al informe de seguimiento se aplicaron los criterios seguidos para el diseño del proyecto que corresponden con los objetivos: capacidad financiera, de gestión y logística para las soluciones por vía rápida y su marco de acción agrupada:

- Elemento de diseño estándar
- Especificaciones estándares
- Aseguramiento de calidad
- Almacenamiento y distribución controlada, y
- La habilidad para desarrollar un alcance global.

Proyecto	Guaymate, Municipio Los cocos
Director de Proyecto	Ing. Jefry Melo
Objetivo	Suministro de agua potable

1,409.47 mts lineales de tubería a instalar

Semana	Cant. Proyectada (mts.)	Cant. Ejecutada	Problemas o Riesgo	Recomendaciones/Acciones	Acumulado
1era.	234.91	248	-	-	248
2da.	234.91	232.8	-	-	480.8
3era.	234.91	255	-	-	735.8
4ta.	234.91	240	-	-	975.8
5ta	234.91	232.56	-	-	1208.36
6ta	234.91	201.11	-	-	1409.47


Ing. Jefry Melo
Director Operacional

