


**Informe de Seguimiento:**

Proyecto	Villa San Carlos
Director de Proyecto	Ing. Julio Mercedes
Objetivo	Suministro de agua potable

1,283.48 mts lineales de tubería a instalar

Mes	Cant. Proyectada (mts.)	Cant. Ejecutada	Problemas o Riesgo	Recomendaciones/Acciones	Acumulado
septiembre-2018	142.60	71.19	-	-	120.40
octubre-2018	142.60	101.29	-	-	270.90
Noviembre- 2018	142.60	92.99	-	-	413.10
Diciembre-2018	142.60	89.00	Bajo rendimiento del compresor	Verificación de compresor y/o alquiler	502.1
Enero-2019	142.60	50.30	Compresor dañado	Alquiler de Retroexcavadora	552.40
Febrero-2019	142.60	184.50	-	-	736.90
Marzo-2019	142.60	190.00	-	-	926.90
Abril-2019	142.60	203.15	-	-	1130.05
Mayo-2019	142.60	153.43	-	-	1,283.48

  
Ing. Julio Mercedes  
Director Operaciones.

