

## **Informe de Seguimiento Programas y Proyectos Enero- Marzo 2021.**

Al presente, se impone enfrentar decididamente el segmento que se refiere al diseño, trazado en instalación de las líneas de distribución en el circuito hidráulico urbano de esta geografía romanense.

Los proyectos de ampliación de redes de distribución de agua se realizaron en los sectores de Juan Pablo Duarte del municipio de Villa Hermosa y el sector de Costa Mar Distrito Municipal de Caleta, durante el trimestre Enero-Marzo, extendiéndose el de Juan Pablo duarte hasta el mes de Abril 2021.

El tamaño de los proyectos fue determinado básicamente por el costo y extensión del mismo, que consisten respectivamente en el monto total de implementar su ejecución y porcentaje de la población que cubrirá.

En lo referente al informe de seguimiento se aplicaron los cristeros seguidos para el diseño del proyecto que corresponden con los objetivos: capacidad financiera, de gestión y logística para las soluciones por vía rápida y su marco de acción agrupada:

- Elemento de diseño estándar
- Especificaciones estándares
- Aseguramiento de calidad
- Almacenamiento y distribución controlada, y
- La habilidad para desarrollar un alcance global.

Proyecto	Juan Pablo Duarte, Municipio de Villa Hermosa
Director de Proyecto	Ing. Jefry Melo
Objetivo	Suministro de agua potable

### **3,519.8 Metros Lineales**

<b>Mes</b>	<b>Cant. Proyectada (mts.)</b>	<b>Cant. Ejecutada</b>	<b>Problemas o Riesgo</b>	<b>Recomendaciones/Acciones</b>	<b>Acumulado</b>
Enero	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
Febrero	1,500.00	1,100.00	-	-	2,600.00
Marzo	519.00	919.8	-	-	3,519.8

Proyecto	Costa Mar, Distrito Municipal de Caleta
Director de Proyecto	Ing. Jefry Melo
Objetivo	Suministro de agua potable

**1,592.8 Metros Lineales**

Mes	Cant. Proyectada (mts.)	Cant. Ejecutada	Problemas o Riesgo	Recomendaciones/Acciones	Acumulado
Enero	700.00	700.00	-	-	700
Febrero	700.00	500.00	-	-	1,200.00
Marzo	192.8	392.8	-	-	1592.8

  
 Ing. Jefry Melo  
 Director Operacional

